


Утверждаю:
Главный инженер ОАО "ЖЭУ-3"
 С.А.Стасенко

А К Т
Обследования кровли и чердачного перекрытия
по адресу: жилой дом №20 микрорайон №2

г. Нефтеюганск

от 23 ноября 2017г.

Мы, нижеподписавшиеся, комиссия в составе: инженера по жилью Ковалевой Г.В., мастера Жищенко Г.Н., мастера Нигметзяновой А.М. составили настоящий акт о том, что в результате визуального осмотра установлено следующее:

1. Состояние покрытия кровли из метеллочерепицы в удовлетворительном состоянии, без протечек;
2. Кровельное ограждение в удовлетворительном состоянии;
3. В чердачном помещении: в перекрытии произведена гидроизоляция из рубероида в 1 слой, утепление произведено из плит (цемент со стружкой), по верху по всей площади перекрытия разложен керамзит слоем 20 см, по периметру перекрытия на ширину 1 м уложена минвата толщиной 50мм;
4. Вентиляционные шахты утеплены;
5. На слуховых окнах установлены жалюзийные решётки;
6. Обрешётка, стропильные ноги в удовлетворительном состоянии.

Замечания:

1. Прогибы стропильных ног в 2^х местах со стороны дворового фасада;
2. На канализационных трубах отверстия для удаления наледи образовавшейся в зимний период;
3. Ослабление крепления мауэрлата прилегающего к распорке стропильных ног;
4. Разрушение раструба канализационной трубы над квартирами №13 и №24.

Комиссия:



Г.В.Ковалева

А.М.Нигметзянова

Г.Н.Жищенко

**АКТ ПРИЁМКИ-ПЕРЕДАЧИ
объектов жилья и благоустройства**

« 15 » июня 2010 г. г. Нефтеюганск

Комиссия в составе представителя эксплуатирующей
организации капитальный НГМЧП Долгина Р.В.

(Ф.И.О должность)

представителя подрядной организации Силишев П.Д.

(Ф.И.О должность)

В присутствии представителя «Заказчика» МУ «СЕЗ»

ведущий инженер Кусеренко С.В.

(Ф.И.О должность)

Составили настоящий акт на предмет приёмки-передачи
объекта под ремонт

капитальный ремонт кровли, обшивка фасада
2 мкр 20 дом

Срок выполнения

ремонта с 15.06.10 по 1 сентября 2010г.

Эксплуатирующая организация

передаёт, Жилой дом 2 мкр 20 дом

а подрядная организация принимает объект в ремонт
и несёт ответственность за сохранность и противопожарную
безопасность на весь период ремонта, согласно утвержденных
сроков ремонта объекта.

Подписи:

С.В. Кусеренко
П.Д. Силишев
Р.В. Долгина